

Prazo da Obra:

60 Meses

Proprietário: CÂMARA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS DE MINAS - MG  
 Objeto: CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA CÂMARA  
 Local: AV. ARGEMIRO BARBOSA DA SILVA, S/N - JARDIM PRIMAVERA  
 Área: 1244,18 M²

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	ETAPA	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
<b>BDI</b>	<b>BDI%</b>	<b>610.453,59</b>	<b>1,42%</b>	<b>1,43%</b>	<b>1,42%</b>	<b>1,43%</b>	<b>1,42%</b>	<b>1,43%</b>
			8.668,44	8.729,49	8.668,44	8.729,49	8.668,44	8.729,49
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	37.434,04	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			37.434,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	20.781,00	1,67%	1,66%	1,66%	1,67%	1,67%	1,67%
			347,04	344,96	344,96	347,04	347,04	347,04
3	MOVIMENTO DE TERRA	13.866,87	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			6.933,44	6.933,44	0,00	0,00	0,00	0,00
4	FUNDAÇÃO	137.481,19	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	0,00%	0,00%
			13.748,12	41.244,36	41.244,36	41.244,36	0,00	0,00
5	SUPRAESTRUTURA	440.177,01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	22.008,85	22.008,85
6	PAREDES E VEDAÇÃO	461.515,17	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	23.075,76	23.075,76
7	GESSO	69.397,81	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	40.516,12	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	5,00%	5,00%
			0,00	0,00	0,00	4.051,61	2.025,81	2.025,81
9	COBERTURA	160.871,10	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	84.413,10	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	INSTALAÇÃO TELEFÔNICA E REDE DE DADOS	17.719,41	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	12.154,39	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	8.902,09	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	INSTALAÇÕES METAIS e ACESSÓRIOS	37.510,99	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	REVESTIMENTOS	257.912,80	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	66.773,93	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ESQUADRIAS	93.508,73	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	PINTURA	173.794,47	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	PROJETOS COMPLEMENTARES	16.500,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO DO ORÇAMENTO</b>		<b>2.761.683,81</b>						
<b>TOTAL (R\$)</b>			<b>83.631,08</b>	<b>57.252,24</b>	<b>50.257,76</b>	<b>54.372,50</b>	<b>56.125,90</b>	<b>56.186,94</b>
<b>TOTAL (%)</b>			3,03%	2,07%	1,82%	1,97%	2,03%	2,03%
<b>ACUMULADO (R\$)</b>			83.631,08	140.883,32	191.141,09	245.513,58	301.639,48	357.826,43
<b>ACUMULADO (%)</b>			3,03%	5,10%	6,92%	8,89%	10,92%	12,96%

Obs.: 1 - OS PRAZOS DAS ETAPAS SERÃO CONSIDERADOS A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO OU DA ORDEM DE SERVIÇO INICIAL EMITIDA PELO CONTRATANTE.

Prazo da Obra:

60

Proprietário: CÂMARA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS DE MINAS - MG  
 Objeto: CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA CÂMARA  
 Local: AV. ARGEMIRO BARBOSA DA SILVA, S/N - JARDIM PRIMAVERA  
 Área: 1244,18 M²

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	ETAPA	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês
BDI	BDI%	610.453,59	1,42%	1,43%	1,42%	1,43%	1,42%
			8.668,44	8.729,49	8.668,44	8.729,49	8.668,44
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	37.434,04	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	20.781,00	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
			347,04	347,04	347,04	347,04	347,04
3	MOVIMENTO DE TERRA	13.866,87	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	FUNDAÇÃO	137.481,19	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SUPRAESTRUTURA	440.177,01	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
			22.008,85	22.008,85	22.008,85	22.008,85	22.008,85
6	PAREDES E VEDAÇÃO	461.515,17	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
			23.075,76	23.075,76	23.075,76	23.075,76	23.075,76
7	GESSO	69.397,81	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	40.516,12	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
			2.025,81	2.025,81	2.025,81	2.025,81	2.025,81
9	COBERTURA	160.871,10	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	84.413,10	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	INSTALAÇÃO TELEFÔNICA E REDE DE DADOS	17.719,41	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	12.154,39	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	8.902,09	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	INSTALAÇÕES METAIS e ACESSÓRIOS	37.510,99	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	REVESTIMENTOS	257.912,80	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	66.773,93	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ESQUADRIAS	93.508,73	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	PINTURA	173.794,47	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	PROJETOS COMPLEMENTARES	16.500,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO DO ORÇAMENTO	2.761.683,81				
TOTAL (R\$)		56.125,90	56.186,94	56.125,90	56.186,94
TOTAL (%)		2,03%	2,03%	2,03%	2,03%
ACUMULADO (R\$)		413.952,33	470.139,27	526.265,17	582.452,11
ACUMULADO (%)		14,99%	17,02%	19,06%	21,09%

OBS.: 1 - OS PRAZOS DAS ETAPAS SERÃO CONSIDERADOS A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO OU DA ORDEM DE SERVIÇO INICIAL EMITIDA PELO CONTRATANTE.

Prazo da Obra:

60

Proprietário: CÂMARA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS DE MINAS - MG  
 Objeto: CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA CÂMARA  
 Local: AV. ARGEMIRO BARBOSA DA SILVA, S/N - JARDIM PRIMAVERA  
 Área: 1244,18 M²

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	ETAPA	12º mês	13º mês	14º mês	15º mês	16º mês
BDI	BDI%	610.453,59	1,43%	1,42%	1,43%	1,42%	1,43%
			8.729,49	8.668,44	8.729,49	8.668,44	8.729,49
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	37.434,04	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	20.781,00	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
			347,04	347,04	347,04	347,04	347,04
3	MOVIMENTO DE TERRA	13.866,87	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	FUNDAÇÃO	137.481,19	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SUPRAESTRUTURA	440.177,01	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
			22.008,85	22.008,85	22.008,85	22.008,85	22.008,85
6	PAREDES E VEDAÇÃO	461.515,17	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
			23.075,76	23.075,76	23.075,76	23.075,76	23.075,76
7	GESSO	69.397,81	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	40.516,12	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
			2.025,81	2.025,81	2.025,81	2.025,81	2.025,81
9	COBERTURA	160.871,10	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	84.413,10	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	INSTALAÇÃO TELEFÔNICA E REDE DE DADOS	17.719,41	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	12.154,39	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	8.902,09	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	INSTALAÇÕES METAIS e ACESSÓRIOS	37.510,99	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	REVESTIMENTOS	257.912,80	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	66.773,93	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ESQUADRIAS	93.508,73	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	PINTURA	173.794,47	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	PROJETOS COMPLEMENTARES	16.500,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO DO ORÇAMENTO	2.761.683,81				
TOTAL (R\$)		56.186,94	56.125,90	56.186,94	56.125,90
TOTAL (%)		2,03%	2,03%	2,03%	2,03%
ACUMULADO (R\$)		694.764,96	750.890,86	807.077,80	863.203,70
ACUMULADO (%)		25,16%	27,19%	29,22%	31,26%

OBS.: 1 - OS PRAZOS DAS ETAPAS SERÃO CONSIDERADOS A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO OU DA ORDEM DE SERVIÇO INICIAL EMITIDA PELO CONTRATANTE.

Prazo da Obra:

60

Proprietário: CÂMARA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS DE MINAS - MG  
 Objeto: CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA CÂMARA  
 Local: AV. ARGEMIRO BARBOSA DA SILVA, S/N - JARDIM PRIMAVERA  
 Área: 1244,18 M²

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	ETAPA	17º mês	18º mês	19º mês	20º mês	21º mês
BDI	BDI%	610.453,59	1,42%	1,43%	1,42%	1,43%	1,42%
			8.668,44	8.729,49	8.668,44	8.729,49	8.668,44
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	37.434,04	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	20.781,00	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
			347,04	347,04	347,04	347,04	347,04
3	MOVIMENTO DE TERRA	13.866,87	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	FUNDAÇÃO	137.481,19	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SUPRAESTRUTURA	440.177,01	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
			22.008,85	22.008,85	22.008,85	22.008,85	22.008,85
6	PAREDES E VEDAÇÃO	461.515,17	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
			23.075,76	23.075,76	23.075,76	23.075,76	23.075,76
7	GESSO	69.397,81	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	40.516,12	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
			2.025,81	2.025,81	2.025,81	2.025,81	2.025,81
9	COBERTURA	160.871,10	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	84.413,10	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	INSTALAÇÃO TELEFÔNICA E REDE DE DADOS	17.719,41	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	12.154,39	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	8.902,09	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	INSTALAÇÕES METAIS e ACESSÓRIOS	37.510,99	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	REVESTIMENTOS	257.912,80	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	66.773,93	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ESQUADRIAS	93.508,73	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	PINTURA	173.794,47	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	PROJETOS COMPLEMENTARES	16.500,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO DO ORÇAMENTO	2.761.683,81				
TOTAL (R\$)		56.125,90	56.186,94	56.125,90	56.186,94
TOTAL (%)		2,03%	2,03%	2,03%	2,03%
ACUMULADO (R\$)		975.516,54	1.031.703,49	1.087.829,38	1.144.016,33
ACUMULADO (%)		35,32%	37,36%	39,39%	41,42%

OBS.: 1 - OS PRAZOS DAS ETAPAS SERÃO CONSIDERADOS A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO OU DA ORDEM DE SERVIÇO INICIAL EMITIDA PELO CONTRATANTE.

Prazo da Obra:

60

Proprietário: CÂMARA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS DE MINAS - MG  
 Objeto: CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA CÂMARA  
 Local: AV. ARGEMIRO BARBOSA DA SILVA, S/N - JARDIM PRIMAVERA  
 Área: 1244,18 M²

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	ETAPA	22º mês	23º mês	24º mês	25º mês	26º mês
BDI	BDI%	610.453,59	1,43%	1,42%	1,43%	1,42%	1,43%
			8.729,49	8.668,44	8.729,49	8.668,44	8.729,49
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	37.434,04	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	20.781,00	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
			347,04	347,04	347,04	347,04	347,04
3	MOVIMENTO DE TERRA	13.866,87	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	FUNDAÇÃO	137.481,19	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SUPRAESTRUTURA	440.177,01	5,00%	5,00%	5,00%	0,00%	0,00%
			22.008,85	22.008,85	22.008,85	0,00	0,00
6	PAREDES E VEDAÇÃO	461.515,17	5,00%	5,00%	5,00%	0,00%	0,00%
			23.075,76	23.075,76	23.075,76	0,00	0,00
7	GESSO	69.397,81	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	40.516,12	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			2.025,81	0,00	0,00	0,00	0,00
9	COBERTURA	160.871,10	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
			0,00	0,00	0,00	80.435,55	80.435,55
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	84.413,10	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	INSTALAÇÃO TELEFÔNICA E REDE DE DADOS	17.719,41	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	12.154,39	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	8.902,09	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	INSTALAÇÕES METAIS e ACESSÓRIOS	37.510,99	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	REVESTIMENTOS	257.912,80	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	66.773,93	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ESQUADRIAS	93.508,73	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	PINTURA	173.794,47	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	PROJETOS COMPLEMENTARES	16.500,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO DO ORÇAMENTO	2.761.683,81					
TOTAL (R\$)		56.186,94	54.100,09	54.161,14	89.451,03	89.512,08
TOTAL (%)		2,03%	1,96%	1,96%	3,24%	3,24%
ACUMULADO (R\$)		1.256.329,17	1.310.429,27	1.364.590,40	1.454.041,44	1.543.553,51
ACUMULADO (%)		45,49%	47,45%	49,41%	52,65%	55,89%

OBS.: 1 - OS PRAZOS DAS ETAPAS SERÃO CONSIDERADOS A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO OU DA ORDEM DE SERVIÇO INICIAL EMITIDA PELO CONTRATANTE.

Prazo da Obra:

60

Proprietário: CÂMARA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS DE MINAS - MG  
 Objeto: CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA CÂMARA  
 Local: AV. ARGEMIRO BARBOSA DA SILVA, S/N - JARDIM PRIMAVERA  
 Área: 1244,18 M²

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	ETAPA	27º mês	28º mês	29º mês	30º mês	31º mês
BDI	BDI%	610.453,59	1,42%	1,43%	1,42%	1,43%	1,42%
			8.668,44	8.729,49	8.668,44	8.729,49	8.668,44
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	37.434,04	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	20.781,00	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
			347,04	347,04	347,04	347,04	347,04
3	MOVIMENTO DE TERRA	13.866,87	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	FUNDAÇÃO	137.481,19	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SUPRAESTRUTURA	440.177,01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	PAREDES E VEDAÇÃO	461.515,17	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GESSO	69.397,81	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			34.698,90	34.698,90	0,00	0,00	0,00
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	40.516,12	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	COBERTURA	160.871,10	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	84.413,10	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	0,00%
			0,00	0,00	25.323,93	25.323,93	0,00
11	INSTALAÇÃO TELEFÔNICA E REDE DE DADOS	17.719,41	30,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			5.315,82	5.315,82	0,00	0,00	0,00
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	12.154,39	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			12.154,39	0,00	0,00	0,00	0,00
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	8.902,09	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	8.902,09	0,00	0,00	0,00
14	INSTALAÇÕES METAIS e ACESSÓRIOS	37.510,99	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	REVESTIMENTOS	257.912,80	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	66.773,93	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	33.386,96
17	ESQUADRIAS	93.508,73	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	PINTURA	173.794,47	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	PROJETOS COMPLEMENTARES	16.500,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO DO ORÇAMENTO	2.761.683,81					
TOTAL (R\$)		61.184,60	57.993,34	34.339,41	34.400,46	42.402,45
TOTAL (%)		2,22%	2,10%	1,24%	1,25%	1,54%
ACUMULADO (R\$)		1.604.738,12	1.662.731,46	1.697.070,87	1.731.471,33	1.773.873,78
ACUMULADO (%)		58,11%	60,21%	61,45%	62,70%	64,23%

OBS.: 1 - OS PRAZOS DAS ETAPAS SERÃO CONSIDERADOS A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO OU DA ORDEM DE SERVIÇO INICIAL EMITIDA PELO CONTRATANTE.

Prazo da Obra:

60

Proprietário: CÂMARA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS DE MINAS - MG  
 Objeto: CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA CÂMARA  
 Local: AV. ARGEMIRO BARBOSA DA SILVA, S/N - JARDIM PRIMAVERA  
 Área: 1244,18 M²

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	ETAPA	32º mês	33º mês	34º mês	35º mês	36º mês
BDI	BDI%	610.453,59	1,43%	1,42%	1,43%	1,42%	1,42%
			8.729,49	8.668,44	8.729,49	8.668,44	8.668,44
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	37.434,04	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	20.781,00	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
			347,04	347,04	347,04	347,04	347,04
3	MOVIMENTO DE TERRA	13.866,87	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	FUNDAÇÃO	137.481,19	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SUPRAESTRUTURA	440.177,01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	PAREDES E VEDAÇÃO	461.515,17	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GESSO	69.397,81	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	40.516,12	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	COBERTURA	160.871,10	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	84.413,10	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	INSTALAÇÃO TELEFÔNICA E REDE DE DADOS	17.719,41	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	12.154,39	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	8.902,09	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	INSTALAÇÕES METAIS e ACESSÓRIOS	37.510,99	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	REVESTIMENTOS	257.912,80	0,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
			0,00	38.686,92	38.686,92	38.686,92	38.686,92
16	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	66.773,93	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			33.386,96	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ESQUADRIAS	93.508,73	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	PINTURA	173.794,47	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	PROJETOS COMPLEMENTARES	16.500,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO DO ORÇAMENTO	2.761.683,81				
TOTAL (R\$)		42.463,49	47.702,40	47.763,45	47.702,40
TOTAL (%)		1,54%	1,73%	1,73%	1,73%
ACUMULADO (R\$)		1.816.337,27	1.864.039,68	1.911.803,13	1.959.505,53
ACUMULADO (%)		65,77%	67,50%	69,23%	70,95%

OBS.: 1 - OS PRAZOS DAS ETAPAS SERÃO CONSIDERADOS A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO OU DA ORDEM DE SERVIÇO INICIAL EMITIDA PELO CONTRATANTE.

Prazo da Obra:

60

Proprietário: CÂMARA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS DE MINAS - MG  
 Objeto: CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA CÂMARA  
 Local: AV. ARGEMIRO BARBOSA DA SILVA, S/N - JARDIM PRIMAVERA  
 Área: 1244,18 M²

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	ETAPA	37º mês	38º mês	39º mês	40º mês	41º mês
BDI	BDI%	610.453,59	1,43%	1,42%	1,43%	1,42%	1,42%
			8.729,49	8.668,44	8.729,49	8.668,44	8.668,44
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	37.434,04	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	20.781,00	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
			347,04	347,04	347,04	347,04	347,04
3	MOVIMENTO DE TERRA	13.866,87	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	FUNDAÇÃO	137.481,19	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SUPRAESTRUTURA	440.177,01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	PAREDES E VEDAÇÃO	461.515,17	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GESSO	69.397,81	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	40.516,12	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	COBERTURA	160.871,10	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	84.413,10	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	INSTALAÇÃO TELEFÔNICA E REDE DE DADOS	17.719,41	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	12.154,39	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	8.902,09	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	INSTALAÇÕES METAIS e ACESSÓRIOS	37.510,99	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	REVESTIMENTOS	257.912,80	15,00%	15,00%	10,00%	0,00%	0,00%
			38.686,92	38.686,92	25.791,28	0,00	0,00
16	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	66.773,93	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ESQUADRIAS	93.508,73	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
			0,00	0,00	0,00	18.701,75	18.701,75
18	PINTURA	173.794,47	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	PROJETOS COMPLEMENTARES	16.500,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO DO ORÇAMENTO	2.761.683,81				
TOTAL (R\$)		47.763,45	47.702,40	34.867,81	27.717,23
TOTAL (%)		1,73%	1,73%	1,26%	1,00%
ACUMULADO (R\$)		2.054.971,38	2.102.673,79	2.137.541,60	2.165.258,83
ACUMULADO (%)		74,41%	76,14%	77,40%	78,40%

OBS.: 1 - OS PRAZOS DAS ETAPAS SERÃO CONSIDERADOS A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO OU DA ORDEM DE SERVIÇO INICIAL EMITIDA PELO CONTRATANTE.



Prazo da Obra:

60

Proprietário: CÂMARA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS DE MINAS - MG  
 Objeto: CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA CÂMARA  
 Local: AV. ARGEMIRO BARBOSA DA SILVA, S/N - JARDIM PRIMAVERA  
 Área: 1244,18 M²

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	ETAPA	42º mês	43º mês	44º mês	45º mês	46º mês
BDI	BDI%	610.453,59	1,42%	1,42%	1,42%	5,00%	5,00%
			8.668,44	8.668,44	8.668,44	30.522,68	30.522,68
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	37.434,04	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	20.781,00	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
			347,04	347,04	347,04	347,04	347,04
3	MOVIMENTO DE TERRA	13.866,87	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	FUNDAÇÃO	137.481,19	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SUPRAESTRUTURA	440.177,01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	PAREDES E VEDAÇÃO	461.515,17	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GESSO	69.397,81	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	40.516,12	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	COBERTURA	160.871,10	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	84.413,10	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	INSTALAÇÃO TELEFÔNICA E REDE DE DADOS	17.719,41	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	12.154,39	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	8.902,09	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	INSTALAÇÕES METAIS e ACESSÓRIOS	37.510,99	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	REVESTIMENTOS	257.912,80	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	66.773,93	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ESQUADRIAS	93.508,73	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%
			18.701,75	18.701,75	18.701,75	0,00	0,00
18	PINTURA	173.794,47	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	PROJETOS COMPLEMENTARES	16.500,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO DO ORÇAMENTO	2.761.683,81					
TOTAL (R\$)		27.717,23	27.717,23	27.717,23	30.869,72	30.869,72
TOTAL (%)		1,00%	1,00%	1,00%	1,12%	1,12%
ACUMULADO (R\$)		2.220.693,29	2.248.410,52	2.276.127,75	2.306.997,47	2.337.867,19
ACUMULADO (%)		80,41%	81,41%	82,42%	83,54%	84,65%

OBS.: 1 - OS PRAZOS DAS ETAPAS SERÃO CONSIDERADOS A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO OU DA ORDEM DE SERVIÇO INICIAL EMITIDA PELO CONTRATANTE.

Prazo da Obra:

60

Proprietário: CÂMARA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS DE MINAS - MG  
 Objeto: CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA CÂMARA  
 Local: AV. ARGEMIRO BARBOSA DA SILVA, S/N - JARDIM PRIMAVERA  
 Área: 1244,18 M²

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	ETAPA	47º mês	48º mês	49º mês	50º mês	51º mês
BDI	BDI%	610.453,59	1,43%	5,00%	5,00%	1,42%	1,42%
			8.729,49	30.522,68	30.522,68	8.668,44	8.668,44
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	37.434,04	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	20.781,00	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
			347,04	347,04	347,04	347,04	347,04
3	MOVIMENTO DE TERRA	13.866,87	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	FUNDAÇÃO	137.481,19	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SUPRAESTRUTURA	440.177,01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	PAREDES E VEDAÇÃO	461.515,17	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GESSO	69.397,81	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	40.516,12	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	COBERTURA	160.871,10	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	84.413,10	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			33.765,24	0,00	0,00	0,00	0,00
11	INSTALAÇÃO TELEFÔNICA E REDE DE DADOS	17.719,41	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			7.087,76	0,00	0,00	0,00	0,00
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	12.154,39	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	8.902,09	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	INSTALAÇÕES METAIS e ACESSÓRIOS	37.510,99	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	REVESTIMENTOS	257.912,80	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	66.773,93	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ESQUADRIAS	93.508,73	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	PINTURA	173.794,47	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%
			0,00	0,00	0,00	17.379,45	17.379,45
19	PROJETOS COMPLEMENTARES	16.500,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO DO ORÇAMENTO	2.761.683,81					
TOTAL (R\$)		49.929,53	30.869,72	30.869,72	26.394,93	26.394,93
TOTAL (%)		1,81%	1,12%	1,12%	0,96%	0,96%
ACUMULADO (R\$)		2.387.796,72	2.418.666,44	2.449.536,17	2.475.931,10	2.502.326,03
ACUMULADO (%)		86,46%	87,58%	88,70%	89,65%	90,61%

OBS.: 1 - OS PRAZOS DAS ETAPAS SERÃO CONSIDERADOS A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO OU DA ORDEM DE SERVIÇO INICIAL EMITIDA PELO CONTRATANTE.

Prazo da Obra:

60

Proprietário: CÂMARA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS DE MINAS - MG  
 Objeto: CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA CÂMARA  
 Local: AV. ARGEMIRO BARBOSA DA SILVA, S/N - JARDIM PRIMAVERA  
 Área: 1244,18 M²

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	ETAPA	52º mês	53º mês	54º mês	55º mês	56º mês
BDI	BDI%	610.453,59	1,43%	1,42%	1,42%	1,42%	1,42%
			8.729,49	8.668,44	8.668,44	8.668,44	8.668,44
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	37.434,04	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	20.781,00	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
			347,04	347,04	347,04	347,04	347,04
3	MOVIMENTO DE TERRA	13.866,87	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	FUNDAÇÃO	137.481,19	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SUPRAESTRUTURA	440.177,01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	PAREDES E VEDAÇÃO	461.515,17	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GESSO	69.397,81	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	40.516,12	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	COBERTURA	160.871,10	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	84.413,10	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	INSTALAÇÃO TELEFÔNICA E REDE DE DADOS	17.719,41	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	12.154,39	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	8.902,09	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	INSTALAÇÕES METAIS e ACESSÓRIOS	37.510,99	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	37.510,99
15	REVESTIMENTOS	257.912,80	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	66.773,93	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ESQUADRIAS	93.508,73	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	PINTURA	173.794,47	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%
			17.379,45	17.379,45	17.379,45	17.379,45	0,00
19	PROJETOS COMPLEMENTARES	16.500,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO DO ORÇAMENTO	2.761.683,81				
TOTAL (R\$)		26.455,98	26.394,93	26.394,93	26.394,93
TOTAL (%)		0,96%	0,96%	0,96%	0,96%
ACUMULADO (R\$)		2.528.782,00	2.555.176,93	2.581.571,86	2.607.966,79
ACUMULADO (%)		91,57%	92,52%	93,48%	94,43%

OBS.: 1 - OS PRAZOS DAS ETAPAS SERÃO CONSIDERADOS A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO OU DA ORDEM DE SERVIÇO INICIAL EMITIDA PELO CONTRATANTE.

Prazo da Obra:

60

Proprietário: CÂMARA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS DE MINAS - MG  
 Objeto: CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA CÂMARA  
 Local: AV. ARGEMIRO BARBOSA DA SILVA, S/N - JARDIM PRIMAVERA  
 Área: 1244,18 M²

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	ETAPA	57º mês	58º mês	59º mês	60º mês
BDI	BDI%	610.453,59	1,43%	1,42%	1,42%	1,68%
			8.729,49	8.668,44	8.668,44	10.255,62
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	37.434,04	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	20.781,00	1,67%	1,67%	1,67%	1,49%
			347,04	347,04	347,04	309,64
3	MOVIMENTO DE TERRA	13.866,87	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00
4	FUNDAÇÃO	137.481,19	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00
5	SUPRAESTRUTURA	440.177,01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00
6	PAREDES E VEDAÇÃO	461.515,17	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00
7	GESSO	69.397,81	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	40.516,12	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00
9	COBERTURA	160.871,10	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	84.413,10	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00
11	INSTALAÇÃO TELEFÔNICA E REDE DE DADOS	17.719,41	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	12.154,39	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	8.902,09	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00
14	INSTALAÇÕES METAIS e ACESSÓRIOS	37.510,99	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00
15	REVESTIMENTOS	257.912,80	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00
16	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	66.773,93	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00
17	ESQUADRIAS	93.508,73	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00
18	PINTURA	173.794,47	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
			17.379,45	17.379,45	17.379,45	17.379,45
19	PROJETOS COMPLEMENTARES	16.500,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO DO ORÇAMENTO	2.761.683,81				
TOTAL (R\$)		26.455,98	26.394,93	26.394,93	27.944,70
TOTAL (%)		0,96%	0,96%	0,96%	1,01%
ACUMULADO (R\$)		2.680.949,24	2.707.344,17	2.733.739,11	2.761.683,81
ACUMULADO (%)		97,08%	98,03%	98,99%	100,00%

OBS.: 1 - OS PRAZOS DAS ETAPAS SERÃO CONSIDERADOS A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO OU DA ORDEM DE SERVIÇO INICIAL EMITIDA PELO CONTRATANTE.